

DE INSTALLATIE IS NIET CONFORM

Het onderzoek gebeurt volgens werkinstructie 10le006 of 10le008 op basis van de hieronder vermelde voorschriften.

Uw controle werd uitgevoerd door BTV VZW, kantoor BTV West-Vlaanderen, Ter Waarde 43, 8900 IEPER
T: 056 70 54 05, E: btv.westvlaanderen@btvcontrol.be

Verslagnummer: 0566-190506-02 Datum van het onderzoek : 06/05/19
Extra controle datums:

ALGEMENE GEGEVENS:

ADRES INSTALLATIE : /

VISSERSLAAN 2/0202
8660 DE PANNE

EIGENAAR :

/

Adres : VISSERSLAAN 2/0202
8660 DE PANNE

OPDRACHTGEVER :

IMMO DE PANNE

Adres : DUINKERKELAAN 33
8660 DE PANNE

INSTALLATEUR :

BESTAAND

Adres :

Visualisatie van de installatie



BTW of IK :

EAN :

DNB

Teller nr.

Index :

ALGEMENE BESCHRIJVING EN KENMERKEN:

| | | | |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------|
| Aard installatie : | | Type der Lokalen : | Appartement |
| Begin werken fundering: | Voor 01/10/81 | Elektrische installatie : | Na 01/10/81 |
| Aansluiting spanning : | 3x400V + N | AREI art. : | 86 |
| Voedingskabel hoofdbord : | XVB 4 x 10 mm ² | Bescherming van de aansluiting : | 40 A |
| Type van de aardelektrode: | onbekend | Alg. schakelaar: type : | 4p 40A/300mA |
| Aantal borden : | 1 | Aantal eindstroombanen : | 7 |
| Uitwendige invloedsfactoren : | | Schema : | TT |

ONDERZOEK:

Controlebezoek volgens : AREI art. 271,

VMA - 45

MA-LS-02/2015



Beter gekeurd
Bien vérifié

PROCES-VERBAAL VAN HET ONDERZOEK VAN
EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Aard van het onderzoek : Controlebezoek

METINGEN:

RA: inbreuk Ohm RI tot > 10 MOhm

BESCHRIJVING:

1 x diff 4p 40A 300mA
1 x diff 4p 40A 30mA
5 x auto 2p 20A
1 x auto 2p 15A
1 x auto 3p 25A

VASTGESTELDE INBREUKEN

- 1 Het situatieschema ontbreekt (MB 27/7/1981).
- 2 Het ééndraadsschema ontbreekt (art. 16 AREI).
- 3 De dienstspanning is niet op elk bord vermeld (art. 5, 16 AREI).
- 4 Het verlichtingstoestel in volume 1 van de badkamer wordt niet gevoed op (een correcte) zeer lage veiligheidsspanning (art. 86 AREI).
- 5 Het is aan te tonen waar de aardingsonderbreker zich bevindt (privé berging).

NOTA'S

- 1 Dit verslag kan gebruikt worden voor de verkoop van de woning.

BESLUIT

De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op 06/05/2020.

De agent-onderzoeker,
0566 ASHLEY CLAEYS

voor De Directeur,

UITGEVOERDE CONTROLES

Tijdens het controleonderzoek van huishoudelijke installaties (art. 271)

- a) de controle van de uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de schema's;
 - b) de controle van de staat (vasthechtingen, beschadiging, ...) van het vast geïnstalleerd elektrisch materiaal in het bijzonder wat betreft de schakelaars, de stopcontactdozen, de aansluitingen in de verdeelborden, ...;
 - c) de controle van de beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking;
 - d) de controle van de werking van de differentieelstroominrichtingen via de eigen testinrichting;
 - e) de controle van de foutlussen en de juiste aansluiting van de differentieelstroominrichtingen via de opwekking van een foutstroom van minimum 2,5 maal de gevoeligheid van het apparaat;
 - f) de controle van de continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders van de stopcontactdozen en van de vaste, vast opgestelde of verplaatsbare toestellen met vaste standplaats van de klasse 1
 - g) de visuele controle van vast of vast opgesteld materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen;
 - h) de visuele controle van verplaatsbaar materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen.
- Behoudens inbreuken, wordt de overeenstemming bevestigd tussen de geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom en de doorsneden van de respectievelijke stroombanen die ze beschermen.

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS, HUURDERS

- a) de verplichting het proces-verbaal van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie samen met de ééndraadschema's en de situatieplannen;

VMA - 45

Verslagnummer 0566-190506-02



2 / 3



Beter gekeurd
Bien vérifié

PROCES-VERBAAL VAN HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

- b) de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden;
- c) de verplichting de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit;
- d) de verplichting, wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het controlebezoek, een nieuw controlebezoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

Betekenis van de nota's: betreffen gebreken die geen invloed hebben op de besluitvorming, vaststellingen die buiten het kader van onderzoek vallen maar een gevaar inhouden voor de veiligheid, of organisatorische gegevens.

WELKE STAPPEN NEMEN ALS DE INSTALLATIE NIET-CONFORM IS

STAP 1

Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de inbreuken die vastgesteld zijn. Tref de nodige dringende maatregelen.

STAP 2

Indien nodig laat u bijstaan door een installateur en bespreek met hem de inbreuken. Doe de nodige aanpassingen.

STAP 3

Een herkeuring van de installatie is verplicht voor 06/05/2020.

STAP 4

BTV West-Vlaanderen staat tot uw dienst voor de noodzakelijke keuringen.