

Klantverantw.:
Opdrachtn.:
Klantnr.:
Cont.pers.:
Tel.:
Fax:
GSM:
e-mail:

ProKo.: LS01
Verslagnr.: 42823092013 - 4
Voorl. verslagnr.: -
Datum: 23/09/2013

Klant / Opdrachtgever:
Elektro Vanhove
Zeelaan, 63
De Panne 8660

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE L.S. INSTALLATIE VOOR EEN DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

ALGEMEENHEDEN

Toestel/Install. ID: Aard installatie:: vernieuwd **Type lokalen:** Appartement 21/1
Plaats onderzoek: Pierret Laurent Barkenlaan, 21 De Panne 8660
Aard onderzoek: controlebezoek **Volgens AREI Art.:** 86/271
Datum onderzoek: 23/09/2013 **Volgende binnen** 300 maand of vóór 23/09/2038 **Onderzoeker:** Callens Dirk
Eigendom van: Pierret Laurent
Installateur: Elektro Vanhove
B.T.W.: Kies een item **ID-kaart :** - **Uitgereikt te :** - **Datum:** -

BESCHRIJVING

EAN nr.: - **Teller nr.:** 41285186 **Stand I :** 5482 **Stand II** Kies een item
Aansluiting: ondergronds **Wachtbuis:** niet geplaatst **Isolatieplaat:** nvt
Dienstspanning: 1 x 220V **Max. beveiliging:** 40A **Hoofdbeveiliging:** ontbreekt **Schak.:** alg.diff.schak.
Meter-bordverbinding: kabeltype: VOB **aantal geleiders:** 4 **doorsnede:** 16 mm²
Voedingsbekabeling: kabeltype: bestaand **aantal geleiders:** 4 **doorsnede:** Kies een item mm²
Aardelektrode: type: baren **sectie:** 16 mm² **spreidingswaarde:** 29 Ohm
Diff. schak.: algemene: 2p 40A/300mA **is verzegeld met loodje:** nvt **bijkomende dif.:** 2p 40A/30mA
Werking testknop: in orde **Controle foutlus:** in orde **Algemene isolatieweerstand:** 34 MOhm
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's: in orde **Staat van het vast elektrisch materieel:** in orde
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde **onrechtstreekse aanraking:** in orde
Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde **Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel:** in orde
Beschrijving installatie - toestellen: zie schema in bijlage ééndraadschema en situatieschema werd voor gezien getekend
Nog niet geplaatst: keuken badkamer C.V. gasmeter watermeter hoofd - bijkomende - equipotentiaal verbinding
Aantal borden: 1 **Aantal eindstroombanen:** 10

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

Geen.

BESLUIT

De installatie is conform aan het AREI. De installatie mag in dienst gesteld worden/blijven.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd **uiterlijk op hoger vermelde datum**, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
Voor de Technisch Directeur,

De Agent-onderzoeker

