

## Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

**Datum keuring:** 21/04/2020      **Inspecteur:** Jurgen Goethals      **Mentor:**      **Installateur:** Elektro Schoonaert  
**ID-label:**      B.T.W. nr.: BE 458 187 121      **Klantreferentie:**      IK. nr.:  
Merk en type meettoestel: Metrel Eurotest ET61557      Serie Nr.: 18460134

**Plaats van het onderzoek**

|            |             |                 |             |
|------------|-------------|-----------------|-------------|
| Straatnaam | Pannestraat | <b>Eigenaar</b> |             |
| Huisnummer | 9           | Naam            |             |
| Busnummer  | 0202        | Straatnaam      | Pannestraat |
| Postcode   | 8660        | Huisnummer      | 9           |
| Gemeente   | De Panne    | Busnummer       | 0202        |
| Land       | België      | Postcode        | 8660        |
|            |             | Gemeente        | De Panne    |
|            |             | Land            | België      |

**Installateur**

|                     |                  |                |                       |
|---------------------|------------------|----------------|-----------------------|
| Naam contactpersoon | Johan Schoonaert | Naam           | Elektro Schoonaert    |
| Telefoon            | 058 31 40 69     | BTW nr.        | BE 458 187 121        |
| Gsm nr. (SMS)       |                  | Telefoonnummer | 058 31 40 69          |
|                     |                  | E-mail         | elektro@schoonaert.be |

**Type :** woning      **EAN :** 54      **Teller Nr.:** -

**Aard onderzoek:** Gelijkvormigheidsonderzoek van een nieuwe huishoudelijke installatie volgens AREI artikels 270 en 86.

Netbeheerder: FLUVIUS      Spanning: 1~230V      Meter / bord verbinding: 10 mm<sup>2</sup>      Max beveiliging: 40 A  
Aantal borden: 1      Aantal kringen: 10      Isolatie: >0,5 MΩ

Aardelektrode: Aardingslus RE: 10 Ω

### DIFFERENTIEELSCHAKELAAR

| IΔ (mA) | In (A) | In - andere (A) | I <sub>kt</sub>  | Type | Beveiligde kringen | Test | x 2,5 |
|---------|--------|-----------------|------------------|------|--------------------|------|-------|
| 300     | 40     |                 | 22,5kA2s (3000A) | A    | 10                 | -    | -     |
| 30      | 40     |                 | 22,5kA2s (3000A) | A    | 4                  | -    | -     |

### BESCHRIJVING INSTALLATIE

| Aantal kringen                     | Curve   | Bescherming IN (A)  | (andere)  | P   | Sectie (mm <sup>2</sup> )   |
|------------------------------------|---|---|---|---|---|
| zie schema                         | -   | -   | -   | -   | -   |
| <b>Visueel nazicht (algemeen)</b>  | <input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NOK | <b>Directe aanraking</b>  | <input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NOK | <b>Indirecte aanraking</b>  | <input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NOK |
| <b>Aansluitingen</b>               | <input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NOK | <b>Correcte schema's</b>  | <input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NOK | schema in bijlage door Aceg vzw <input checked="" type="checkbox"/> |   |
| <b>Equipotentiale verbindingen</b> | <input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NOK | niet van toepassing <input checked="" type="checkbox"/> in afwachting |   |   |   |
| <b>Continuïteit</b>                | <input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NOK | <b>Verlichting / toestellen</b>                                       | <input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NOK | <input checked="" type="checkbox"/> NVT                             |   |

### OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

O12 De elektrische installatie staat niet onder spanning. De goede werking van de differentieels kon niet getest worden.

O17 De hoofdequipotentiaalverbindingen zijn nog aan te sluiten na plaatsing van de nutsleidingen.

O2 Geen inbreuken vastgesteld.

O22 Keuken nog niet volledig geplaatst. Keukentoeestellen en/of -meubels nog te voorzien.

O5 De verlichting is nog niet definitief geplaatst.

O9 Badkamer is nog niet volledig afgewerkt. Bad en/of douche dient nog geplaatst te worden.

### BESLUIT

- De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI. De volgende periodieke keuring is te voorzien voor
- De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, toegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- Het (de) ééndraads- en opstellingschema(s) werden door het erkend organisme voor gezien getekend.

- ┌
**De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI.** Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd. De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen. Datum:
- ┌
**De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI.** Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het AREI, moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte. De gegevens van de nieuwe eigenaar worden ons bezorgd na het verlijden van de akte. Indien de herkeuring gebeurt door een ander erkend organisme, dient deze ons hiervan op de hoogte te brengen. Datum:

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n): 0

**VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG**

De inspecteur Jurgen Goethals



**Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI**

- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
- Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtsreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegeedeeld te worden aan de FOD economie, KMO, middenstand en Energie – algemene directie energie, afdeling gas – elektriciteit

**Kwaliteit**

- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

www.aceg.be

02 880 88 90

BE53 0689 0209 2953 - BTW BE0846.351.031

**Stappenplan voor een installatie die conform is:**

| Stap 1   | Stap 2  | Stap 3  | Stap 4  |
|--|---|---|---|
| Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's | Indien u belangrijke uitbreidingen doet aan uw installatie, laat opnieuw keuren | De volgende periodieke keuring is voorzien voor | ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen. |



