

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepestraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

*STV de Kollike
2301 Antwerpen*

O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR.: *473/2003/01*

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: *De Kollike 2301 Antwerpen*

EIGENAAR: *Gedise*

Adres: *idem*

OPDRACHTGEVER: *Sociaal h.w.*

Adres: *Bronckhorstlaan 149 2550 Luizen*

INSTALLATEUR: *idem*

Adres: _____

BTW of ~~K~~: *0459 233 36-1*

EAN: _____
Ref.: _____ Teller nr. _____
Index: *TVT*

Datum van het onderzoek: *04/05/2003* Aard van het onderzoek: Gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 274) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B. 2.6.2000) (F.R. art. 231) (Voorshr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaren - verkoop - weoneenheid: Type der lokalen: *App?*

Begin werken: Fundering voor-na 1.10.81 - Elektrische installatie voor-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art. 86

Aansluiting: Spanning mono 230 V Bescherming van de aansluiting max 40 A cont

Aardingskabel hoofdbord: 4 X 10 mm² Aig. schakelaar: type diff 60/100 mA

Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 16 RA: 20 Ohm; RI tot 40 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING: _____

*De schakelaars
gelezen en getekend
05/05/03*

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF **NOTA'S**: *geen*

Stk: De differentie verlies is nog niet geplaatst

<i>geen</i>	PROCES-VERBAAL VAN HET
	GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK:
	gezien op
	De aangegeven met de naam, het adres, de plaats en de tekening:

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT

- De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op *04/05/2006* (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
- De installatie is niet conform.
- De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____